

DETALLE_PROYECTO CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL_APROBAI	DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE
2020		4 CHP200401834652	Proyecto de inversión	678644.95	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CON	
2020		4 CHP200401820715	Proyecto de inversión	765119.83	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CON	
2020		4 CHP200301773741	Proyecto de inversión	4351650.83	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE RED	
2020		4 CHP200401835001	Proyecto de inversión	1180041.95	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE ALU	
2020		4 CHP200401851729	Proyecto de inversión	262618.26	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3: REHABILITACIÓN DE ESP	
2020		4 CHP200301773805	Proyecto de inversión	2121880.84	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE RED	
2020		4 CHP200401823801	Proyecto de inversión	3986115.24	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE PAV	
2020		4 CHP200401851463	Proyecto de inversión	680839.79	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE RED	
2020		4 CHP200301763760	Proyecto de inversión	2681742.71	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE PAV	
2020		4 CHP200401827172	Proyecto de inversión	2801894.4	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE PAV	
2020		4 CHP200401863859	Proyecto de inversión	676758.95	{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_rei: CONSTRUCCIÓN DE PUE	
2020		4 CHP200301756417	Proyecto de inversión	4263433.69	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE RED	
2020		4 CHP200301728521	Proyecto de inversión	2253980.19	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3: AMPLIACIÓN DE ELECTR	
2020		4 CHP200301730346	Proyecto de inversión	1398190.87	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3: REHABILITACIÓN DEL SIS	
2020		4 CHP200301763819	Proyecto de inversión	2218141.53	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE 289	
2020		4 CHP200301773782	Proyecto de inversión	3716863.38	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE PAV	
2020		4 CHP200401876452	Acción	273914.7	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3: CURSO DE CAPACITACIO	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSABI	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
7 Chiapas		37 Huehuetán		Proyecto de Inversión de I	Asistencia Social	Sin identificar
7 Chiapas		37 Huehuetán		Proyecto de Inversión de I	Asistencia Social	Sin identificar
7 Chiapas		37 Huehuetán		Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
7 Chiapas		37 Huehuetán		Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
7 Chiapas		37 Huehuetán		Proyecto de Inversión de I	Deporte	Sin identificar
7 Chiapas		37 Huehuetán		Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
7 Chiapas		37 Huehuetán		Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
7 Chiapas		37 Huehuetán		Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
7 Chiapas		37 Huehuetán		Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
7 Chiapas		37 Huehuetán		Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
7 Chiapas		37 Huehuetán		Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
7 Chiapas		37 Huehuetán		Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
7 Chiapas		37 Huehuetán		Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
7 Chiapas		37 Huehuetán		Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
7 Chiapas		37 Huehuetán		Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
7 Chiapas		37 Huehuetán		Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
7 Chiapas		37 Huehuetán		Otros Programas de Invers	PRODIM	Sin identificar

DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA	DETALLE_PROYECTO MUJERES	DETALLE_PROYECTO HOMBRES	DETALLE_PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO METAS
HONORABLE AYUNTAMIENTO C 191166		S		47	41	0 {meta1: {unidad_medida:N
HONORABLE AYUNTAMIENTO C 149545		S		20	30	0 {meta1: {unidad_medida:C
HONORABLE AYUNTAMIENTO C 129477		S		210	220	0 {meta1: {unidad_medida:N
HONORABLE AYUNTAMIENTO N 191975		S		4020	3735	0 {meta1: {unidad_medida:C
HONORABLE AYUNTAMIENTO N 242294		S		4020	3735	0 {meta1: {unidad_medida:C
HONORABLE AYUNTAMIENTO C 129671		S		137	126	0 {meta1: {unidad_medida:N
HONORABLE AYUNTAMIENTO C 157168		S		1580	2290	0 {meta1: {unidad_medida:C
HONORABLE AYUNTAMIENTO N 241369		S		53	29	0 {meta1: {unidad_medida:C
HONORABLE AYUNTAMIENTO N 102035		S		157	158	0 {meta1: {unidad_medida:N
HONORABLE AYUNTAMIENTO C 165580		S		144	155	0 {meta1: {unidad_medida:N
HONORABLE AYUNTAMIENTO N 251875		S		163	163	0 {meta1: {unidad_medida:C
HONORABLE AYUNTAMIENTO N 82380		S		240	255	0 {meta1: {unidad_medida:C
HONORABLE AYUNTAMIENTO C 20574		S		41	45	0 {meta1: {unidad_medida:C
HONORABLE AYUNTAMIENTO N 25712		S		92	83	0 {meta1: {unidad_medida:N
HONORABLE AYUNTAMIENTO N 102204		S		100	125	0 {meta1: {unidad_medida:N
HONORABLE AYUNTAMIENTO N 129593		S		1580	2290	0 {meta1: {unidad_medida:C
INSTITUTO DE ADMINISTRACIOI 101968		N		0	0	0 {meta1: {unidad_medida:C

DETALLE_PROYECTO TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO COMPROMETIDO
	1 {geo1: {cve_municipio:37,	09-11-2020	25-12-2020	678644.95	678644.95
	1 {geo1: {cve_municipio:37,	30-03-2020	29-05-2020	765119.83	765119.83
	1 {geo1: {cve_municipio:37,	01-07-2020	15-08-2020	4351650.83	4351650.83
	1 {geo1: {cve_municipio:37,	04-05-2020	17-07-2020	1180041.95	1180041.95
	1 {geo1: {cve_municipio:37,	01-10-2020	15-10-2020	262618.26	262618.26
	1 {geo1: {cve_municipio:37,	14-09-2020	12-11-2020	2121880.84	2121880.84
	1 {geo1: {cve_municipio:37,	05-10-2020	03-12-2020	3986115.24	3986115.24
	1 {geo1: {cve_municipio:37,	16-11-2020	15-12-2020	680839.79	680839.79
	1 {geo1: {cve_municipio:37,	22-06-2020	20-08-2020	2681742.71	2681742.71
	1 {geo1: {cve_municipio:37,	17-08-2020	14-11-2020	2801894.4	2801894.4
	1 {geo1: {cve_municipio:37,	16-11-2020	15-12-2020	676758.95	676758.95
	1 {geo1: {cve_municipio:37,	11-05-2020	09-07-2020	4263433.69	4263433.69
	1 {geo1: {cve_municipio:37,	31-03-2020	29-05-2020	2253980.19	2253980.19
	1 {geo1: {cve_municipio:37,	06-04-2020	06-06-2020	1398190.87	1398190.87
	1 {geo1: {cve_municipio:37,	01-06-2020	30-07-2020	2218141.53	2218141.53
	1 {geo1: {cve_municipio:37,	07-09-2020	21-10-2020	3716863.38	3716863.38
	1 {geo1: {cve_municipio:37,	01-01-2020	31-12-2020	273914.7	273914.7

AVANCE_FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE_FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO PAGADO	AVANCE_FINA CONTRATOS	AVANCES_FISIC AVANCES_FISIC	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES_CAPTURISTA
678644.95	678644.95	678644.95	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad	{1834652/proyecto_	En Ejecución	Validado avan	Sin observaciones
765119.83	765119.83	765119.83	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad	{1820715/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones
4351650.83	4351650.83	4351650.83	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad	{1773741/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones
1180041.95	1180041.95	1180041.95	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad	{1835001/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones
262618.26	262618.26	262618.26	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad	{1851729/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones
2121880.84	2121880.84	2121880.84	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad	{1773805/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones
3986115.24	3986115.24	3986115.24	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad	{1823801/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones
680839.79	680839.79	680839.79	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad	{1851463/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones
2681742.71	2681742.71	2681742.71	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad	{1763760/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones
2801894.4	2801894.4	2801894.4	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad	{1827172/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones
676758.95	676758.95	676758.95	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad	{1863859/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones
4263433.69	4263433.69	4263433.69	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad	{1756417/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones
2253980.19	2253980.19	2253980.19	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad	{1728521/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones
1398190.87	1398190.87	1398190.87	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad	{1730346/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones
2218141.53	2218141.53	2218141.53	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad	{1763819/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones
3716863.38	3716863.38	3716863.38	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad	{1773782/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones
273914.7	273914.7	273914.7	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad	{1876452/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones

OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_REVISION

OBSERVACIONES_REVISION

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones